

Comune di San Giuliano Terme

Provincia di Pisa

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di fabbricato in via De Gasperi n.81 - Pontasserchio

COMMITTENTE: A.P.E.S. S.c.p.a.

Pisa , 20/03/2017

Il Tecnico
(geom. Claudio Pietrini)



ID	Nome attività	Durata	Importo	04 set 17	11 set 17	18 set 17	25 set 17	02 ott 17	09 ott 17	16 ott 17	23 ott 17	30 ott 17	06 nov 17	13 nov 17																															
				04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
1	Installazione cantiere	3 g	3'511,77																																										
2	Ponteggi	7 g	4'643,22																																										
3	Allargamento vano acceso sottotetto	6 g	1'600,00																																										
4	Rimozione tubazioni amianto	4 g	2'500,00																																										
5	Demolizione abbaino	1 g	150,00																																										
6	Smontaggio manto di copertura	2 g	6'045,60																																										
7	Realizzazione di finestra a tetto	2 g	1'109,88																																										
8	Stesura di barriera al vapore	3 g	2'564,80																																										
9	Installazione impianto lineevita	5 g	4'000,00																																										
10	Coibentazione copertura	3 g	5'038,00																																										
11	Revisione di impianti su copertura	3 g	250,00																																										
12	Ricollocazione canale gronda	2 g	300,00																																										
13	Ponteggio 2° mese	1 g	795,09																																										
14	Guaina impermeabile copertura	3 g	2'175,50																																										
15	Converse per copertura	2 g	140,00																																										
16	Rifacimento manto copertura	6 g	6'503,60																																										
17	Realizzazione nuovi canali fumi cottura	2 g	1'280,00																																										
18	Demolizione e Preparazione intonaci	7 g	3'474,68																																										
19	Impermeabilizzazione tettino ingrasso	2 g	58,80																																										
20	Smontaggio serramenti	2 g	123,60																																										
21	Sostituzione e recupero infissi	6 g	3'181,90																																										
22	Ponteggio 3° mese	1 g	795,09																																										
23	Ripristino intonaci e strutture	10 g	7'858,92																																										
24	Preparazione intonaco interno	3 g	597,24																																										
25	Tinteggiatura esterni	11 g	7'037,21																																										
26	Tinteggiatura interni	4 g	1'648,82																																										
27	Recupero e verniciatura opere in ferro	4 g	644,40																																										
28	Ponteggi	3 g	2'727,01																																										
29	Rimozione fossa settica	4 g	900,00																																										
30	Demolizione e rifacimento marciapiede	20 g	7'425,00																																										
31	Nuova linea fogniaria	11 g	1'630,00																																										
32	Sostituzione avvolgibili	3 g	2'907,76																																										
33	Finiture	3 g	2'776,00																																										

04 set 17				11 set 17				18 set 17				25 set 17				02 ott 17				09 ott 17				16 ott 17				23 ott 17				30 ott 17				06 nov 17				13 nov 17																																			
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

— Previsione
— Esecuzione





