

FASE LAVORATIVA		SOTTOFASE LAVORATIVA		SETTIMANE																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VOLTERRA VIA ROSSETTI 6-7-8																				
A	Allestimento cantiere	1	Allestimento cantiere	■	■															
B	Rimozione e smaltimento camini in amianto	2	Rimozione e smaltimento camini in amianto			■														
C	Opere ripristino copertura	3	Rimozione manto di copertura			■	■	■												
		4	Sostituzione lucernario						■											
		5	Posa in opera di guaina bituminosa							■	■									
		6	Posa in opera di nuovo manto copertura								■	■	■							
D	Ripristino cls armato	7	Ripristino elementi in cls armato gronda			■	■	■	■											
E	Opere da lattoniere	8	Smontaggio docce e pluviali							■										
		9	Posa in opera canale di gronda								■									
		10	Posa in opera pluviali														■			
F	Realizzazione impianto tv condominiale	11	Realizzazione impianto tv condominiale							■	■									
G	Ripristino facciate esterne	12	Spicconatura intonaci esterni			■	■	■	■											
		13	Ricostruzione cornici							■										
		14	Intonaco traspirante																■	
		15	Rifacimento intonaci esterni								■	■	■	■						
		16	Tinteggiature esterne											■	■					■
H	Sostituzione infissi esterni	17	Smontaggio infissi esterni										■	■						
		18	Montaggio nuovi infissi esterni												■	■	■			
		19	Tinteggiatura portoni accesso														■	■		
I	Smobilizzo cantiere	20	Smobilizzo cantiere														■	■		

- inizio cantiere

fine cantiere -