



AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE s.c.p.a.

A.P.E.S. s.c.p.a. - Via E. Fermi n. 4 - 56126 PISA

C.F. e P.I. 01699440507

DETERMINAZIONE DE DIRIGENTE UNICO UNICO DI A.P.E.S. Scpa N. 106 del 05/12/2016

UFFICIO DIREZIONE LAVORI: 8000

Oggetto:

COSTRUZIONE DI TRE NUOVI ALLOGGI IN COMUNE DI FAUGLIA VIA FILIPPO MAZZEI – LOCALITÀ VALTRIANO

P.O.R. 2010-2012 Legge 560/1993 - Delibera G.R.T. n. 852 del 21/10/2013

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N.2 PER LAVORI

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici;

Vista la procura conferitagli con atto dell'Amministratore unico n. 54 dell'11 aprile 2016;

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lettera b), del Codice dei contratti, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell'intervento;
- in data 14/03/2014 l'Amministratore unico di APES, con atto n.22, approvava il programma d'intervento, il progetto e il QTE 0-1 per un finanziamento complessivo di €407.000,00;
- APES, con bando dell'1/10/2014, prot. n.5795, indiceva gara d'appalto ai sensi dell'articolo 53, comma 2 lettera b), del D.Lgsvo 163/2006 "Codice dei contratti", mediante procedura aperta;
- la ditta BCE S.c.a.r.l. in ATI con TLF S.r.l. risulta aggiudicataria della gara d'appalto, con il ribasso del 7,682% sull'importo a base d'asta pari a € 317.335,57 (art.2 del Capitolato speciale d'appalto);
- in data 0/03/2016 l'Amministratore unico di APES, con atto n.41, approvava il QTE 2 a seguito di aggiudicazione.
- in data 08/04/2015 l'Amministratore unico di APES, con atto n.24, approvava l'esito della gara e la relativa documentazione;
- in data 26/08/2016, con atto n.86, l'Amministratore unico di APES approvava la Perizia suppletiva redatta dalla D.L. in data 16/08/2016
- il giorno 06/09/2016 veniva sottoscritto dall'impresa esecutrice l'Atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi n. 494/2016 inerente alla succitata Variante suppletiva.

VISTO il contratto di appalto Rep. 406 del 22/05/2015 - reg. a Pisa il 06/07/2015 al n.1604 serie III°;

VISTO il Verbale di consegna lavori, redatto in data 03/11/2015, che stabilisce l'inizio dei lavori per il giorno 10/11/2015;

PRESO ATTO della seconda perizia suppletiva per lavori e di variata distribuzione di spesa, corredata dello schema di atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi, redatta in data 15/11/2016 dal geom. Claudio Pietrini, Direttore dei lavori e dipendente dell'APES, che per l'esecuzione dei nuovi lavori nel cantiere di cui trattasi prevede un tempo aggiuntivo di 20 (venti) giorni naturali consecutivi:

VISTO il parere favorevole del Dirigente Unico in merito alla regolarità tecnico amministrativa;

VISTO il parere favorevole della Responsabile Ufficio Risorse in merito alla regolarità contabile,


APPROVA

1) la Perizia suppletiva per lavori e di variata distribuzione di spesa di cui alla narrativa che precede, redatta dal geom. Claudio Pietrini, in data 15/11/2016, dell'importo complessivo di € 4.114,31 (*quattromilacentoquattordici/31*) al netto del ribasso d'asta del 7,682%;

2) l'Atto di sottomissione e i n. 2 (due) nuovi prezzi, firmato in schema dall'impresa dell'importo netto di € 4.114,31 da portare in estensione al contratto principale;

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a.

(Dott. Giorgio Federici)





PROPOSTA DI ATTO

Decisione dell'Amministratore - **Atto del Dirigente** - **Provvedimento del RUP /RdP**

Oggetto: COSTRUZIONE DI TRE NUOVI ALLOGGI IN COMUNE DI FAUGLIA VIA FILIPPO MAZZEI – LOCALITÀ VALTRIANO - P.O.R. 2010-2012 Legge 560/1993 - Delibera G.R.T. n. 852 del 21/10/2013

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N.2 PER LAVORI

Proponente: D.LL. geom. Claudio Pietrini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE



FAVOREVOLE

CONTRARIO

Note

Li, 05/12/2016

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE NON NECESSARIO IN QUANTO:

- PER LAVORI :LA SPESA DI CUI AL PRESENTE ATTO RIENTRA NEL FINANZIAMENTO OVVERO NEL QTE INIZIALE
OPPURE
- PER SERVIZI / FORNITURE/LAVORI LA SPESA E' GIA' STATA APPROVATA CON DETERMINA A CONTRARRE
N..... DEL.....

DIRIGENTE UNICO DOT. GIORGIO FEDERICI