FASE LAVORATIVA		SOTTOFASE LAVORATIVA		SETTIMANE																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PALAIA BACCANELLA VIA PUCCINI 14																				
A	Allestimento cantiere	1	Allestimento cantiere																	
B	Rimozione e smaltimento camini in amianto	2	Rimozione e smaltimento camini in amianto																	
C	Prolungamento falda tetto	3	Prolungamento falda tetto																	
D	Opere ripristino copertura	4	Rimozione manto di copertura																	
		5	Inserimento lucernario e linee vita																	
		6	Posa in opera di guaina bituminosa																	
		7	Posa in opera di nuovo manto copertura																	
E	Ripristino cls armato	8	Ripristino elementi in cls armato gronda e facciate																	
F	Opere da lattoniere	9	Smontaggio docce e pluviali																	
		10	Posa in opera canale di gronda																	
		11	Posa in opera pluviali																	
G	Ripristino facciate esterne	12	Spicconatura intonaci esterni																	
		13	Rifacimento intonaci esterni																	
		14	Equalizzazione intonaci esterni																	
		15	Pulitura e stuccatura parti a facciavista																	
		16	Tinteggiature esterne																	
H	Smobilizzo cantiere	17	Smobilizzo cantiere																	

inizio cantiere

fine cantiere